

## STAVEBNÍ AKCE A PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA V ROCE 2009

Filip Kořínek

Zpracováno na základě informací z městského úřadu dostupných v první polovině listopadu 2009.

K tabulce se vztahují následující vysvětlující poznámky:

- tabulka zahrnuje nejen komunikace (jako v loňském roce v tomto zpravodaji), ale i jiné stavby
- v datech jsou rozlišeny termíny dokončení podle smlouvy (SoD) a skutečnost („reál“), tj. specifikováno případné opoždění nebo předčasné dokončení dodávky
- pokud je finanční částka bez poznámky, byla již vyfakturována, je-li s poznámkou (dle SoD, dle nab.), je to očekávaná cena podle smlouvy či nabídky
- dokončovaly se některé stavby z loňska – v takových případech uvádíme jen peníze fakturované v letošním roce
- stav a vývoj akce Bike & Ride je složitější, než se vejde do jednoho řádku tabulky, část za projekt i za zpracování žádosti o dotaci (Cautor) se platila loni, část letos
- na příští rok se zatím kvůli nedostatku finančních prostředků (vč. odložení některých plateb za letošní akce až do příštího roku) neplánuje nic kromě Bike & Ride (pokud bude město mít na financování vlastních nákladů, což je nutné pro čerpání dotace z evropských fondů ve výši přes 90% celkové hodnoty stavby)

NÁZEV AKCE	Poznámky (dotace)	TERMÍN ZAHÁJENÍ TERMÍN DOKONČENÍ	DODAVATEL	FINANČNÍ NÁKLADY
<b>Chodník Dobřichovická</b>	Dotace SFDI ve výši 906 tis.Kč	28.11.2008 31.12.2008 SoD 13.3.2009 reál	LAKRO, s.r.o.	2.225 tis. Kč
<b>Poštovní Komunikace (vč. úseku V+K)</b>	Dotace MMR na obnovu majetku postiženého živelní pohromou ve výši 2.662 tis.Kč	1.11.2008 15.4.2009	EKIS, s.r.o.	3.525 tis. Kč
<b>Karlštejnská dokončovací práce + Ke Švarcavě</b>	Spolufinan. podnik.subjektů 200 tis.Kč	19.2.-15.4. dle obj. 21.4.2009 reál 3.6.2009 reál	EKIS, s.r.o.	483 tis. Kč z cca 1 mil.Kč v r. 2009
<b>B+R PD organizace nových výběr.řízení</b>			CUBESPACE, s.r.o. CAUTOR, a.s.	595 tis. Kč v r. 2009 150 tis. v r.2009 dle nab.

<b>Kladenská dokončení</b>	Účelová dotace MF ve výši 4 mil. Kč poskytnuta v r. 2008	14.7.2008 27.2.2009	ZEPRIS, s.r.o.	1.633 tis.Kč v r. 2009
<b>VO V Horce</b> (vynucená přeložka)		duben – květen 2009	FABRICOM, s.r.o.	206 tis. Kč
<b>Vápenice</b> K+V+P+HTÚ		22.6.2009 30.8.2009	ZEPRIS, s.r.o.	5.038 tis. Kč
<b>Vápenice</b> komunikace	Splatnost konečné faktury 120 dnů	8.9.2009 15.12.2009	ZEPRIS, s.r.o.	5.552 tis. Kč dle SoD
<b>Smetanova</b> rekonstrukce komunikace	Dotace ze státního rozpočtu 4.400 tis.Kč	20.7.2009 31.10.2009 SoD 15.10.2009 reál	ZEPRIS, s.r.o.	6.021 tis. Kč dle SoD
<b>Bezbariér. úpravy chodníků</b> <b>Pod Horkou, V Horce, Vrážská</b>	Dotace SFDI ve výši 4.198 tis.Kč	24.9.2009 31.12.2009	EKIS, s.r.o.	5.249 tis. Kč dle SoD
<b>Pěší propojení ulic Pod Horkou, V Horce, Komenského</b>	Splatnost faktury 150 dní	26.8.2009 31.10.2009	EKIS, s.r.o.	1.575 tis. Kč dle SoD
<b>Lidická</b>	Dotace MF ve výši 3.900 tis. Kč	8.12.2008 30.9.2009 SoD 21.7.2009 reál	STRABAG, a.s.	4.375 tis. Kč
<b>Ukrajinská</b> obnova povrchu		3.6.2009 25.6.2009	EKIS, s.r.o.	1.118 tis. Kč
<b>Propustek Habřiny</b> 1.etapa		5.10.2008 31.5.2009	EKIS, s.r.o.	468 tis. Kč
<b>Rekonstrukce prostor</b> v budově ČEZ na náhradní byt		24.6.2009 15.7.2009 SoD 27.7.2009 reál	Šulc a syn, s.r.o.	277 tis. Kč
<b>Bytový dům Mokropsy</b> PD vč. inž.činnosti k ÚR		25.6.2009 30.12.2009	GAUFF Praha, s.r.o.	750 tis. Kč dle SoD
<b>Parkoviště Radotínská</b> PD		13.3.2009 14.4.2009 dle obj. problémy – dosud neodevzdáno	SEMTECH, s.r.o.	50 tis. Kč dle SoD

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; K – kanalizace; V- vodovod; P – plyn; HTÚ – hrubé terénní úpravy; VO – veřejné osvětlení; ÚR – územní rozhodnutí; SoD – smlouva o dílo